

HARMONOGRAM REVÍZIE HRIČOV-MIKŠOVÁ-POVAŽSKÁ BYSTRICA 2019

úsek-objekt	Druh prác	OZ / Dod.	Možnosť - Pred revíziou kaskády	august							september							október							november																																																																	
				mesiac							mesiac							mesiac							mesiac																																																																	
				dni revízie							dni revízie							dni revízie							dni revízie																																																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
nádrž Hr.	vypúšťanie-napúšťanie zdrže																								od 18.9.hladina v zdrži Hričov na kóte 317,00 zvýšenie na kótu 323,60 - 21.10.																																																																	
PK Mi.	vypúšťanie-napúšťanie medzikan.																								od 21.10-5.11 z kóty 309,15 - na kótu 316,00																																																																	
PK P.B.	vypúšťanie-napúšťanie medzikan.																								od 21.10-5.11 z kóty 281,10- na kótu 292,60																																																																	
kaskáda	dodávka betónovej zmesi																	odber betónu od 9.9.-18.10.																																																																								
B1	Oprava betónových tesnení PK Mikšová, PK Pov. Bystrica	PU																							od 2.9-18.10.																																																																	
	-čistenie dilatčných škár,	SA																							od 2.9-11.10.																																																																	
	-sanácia priečných a pozdĺžnych prasklín,	NT																							od 2.9-11.10.																																																																	
	-reprofilácia betónových lamiel ,	PN																							od 2.9-11.10.																																																																	
	-čistenie betónových lamiel	TO																							od 2.9-11.10.																																																																	
	- aplikácia penetračných náterov	RK																							od 2.9-31.10.																																																																	
	- zalievka dilatčných škár	Dod																							od 23.9-13.10.																																																																	
B2	Sanácia priesakov betónových tesnení PK Mikšová, PK P. Bystrica	PU																							od 9.9-13.10.																																																																	
	- geomembrána	RK																							od 9.9-13.10.																																																																	
	- nástrek hydroizolácie	Dod																							od 16.9-13.10.																																																																	
B3	Odvodnenie kanálovej sústavy																																																																																									
	- čerpanie vody v Svedeníku	PU																							nepretržité čerpanie vody od 2.9.-11.10.																																																																	
	- čerpanie vody Mokry Lúh	PU																							nepravdelné čerpanie vody od 9.9.-11.10.																																																																	
B4	Hať Hričov – renovácia poškodených zvislých bet. plôch																																																																																									
	- reprofiliácia povrchov	Dod																							od 26.8-13.10.																																																																	
B5	Považská Bystrica – odstránenie nánosov z PK pred vtokmi VE	PU	Príprav. Práce - prístup																																																																																							
		Dod																							od 2.9-11.10.																																																																	
B6	VS Hričov – vyčistenie zaústenia Divinky	PU																							od 2.9-6.10.																																																																	
	- odstránenie sedimentov																																																																																									
B7	Kotešová, Oblazov - vyčistenie zhybky Oblazovského potoka																																																																																									
		Dod																							od 12.8-9.9.																																																																	
B8	VS Hričov – odstr. nánosov a oprava stieracej steny pred vtokmi VE	PU																							od 19.8-15.9.																																																																	
B9	Oprava schodov bet. tesnení PK Mikšová, PK P. Bystrica	PU																							od 2.9-11.10.																																																																	
B10	ČS Strážov – Oprava čerpacej stanice - technológia																																																																																									
		Dod																							od 12.8-9.9.																																																																	
B11	Hvozdica - Starovecká výpusť, oprava elektro-inštal. a ovládania výp. zariadenia																																																																																									
		Dod																							od 9.9.-6.10.																																																																	
B12	VS Mikšová 2 – oprava tesnosti hrádze a združeného odber. objektu																																																																																									
		Dod																							od 19.8-20.10.																																																																	
B13	Prečistenie odvodňovacieho systému pod Predstaroveckým zosuvom																																																																																									
		Dod																							od 2.9-13.10.																																																																	
B14	Obnova systému TBD - pozorovacie sondy																																																																																									
		Dod																							od 12.8-2.9.																																																																	
B15	Oprava vodočov	PU																							od 16.9.-6.10.																																																																	
B16	Renovácia betónových tesnení																																																																																									
		Dod																							od 16.9.-6.10.																																																																	
B17	VS Hričov, dodatočné kotvenie pilierov hate																																																																																									
		Dod																							od 26.8.-22.9.																																																																	
B18	VS Hričov, oprava tesnenia dvojsegmentu pole B, C		Nutnosť realiz. pred revíziou																																																																																							
		Dod																							pred odtokom cez koryto																																																																	
B19	VS Hričov, oprava synchronizácie výpustného zariadenia na haťovom poli		Nutnosť realiz. pred revíziou																																																																																							
		Dod																							pred odtokom cez koryto																																																																	